

Schriftliche Kleine Anfrage

des Abgeordneten Robert Heinemann (CDU) vom 26.09.08

und Antwort des Senats

Betr.: Umsetzung der CDU-Spielplatzoffensive (2)

Am 10. Oktober 2007 hat die Bürgerschaft auf Antrag der CDU den Senat ersucht, 400.000 Euro für die Aufwertung, Instandsetzung und Sicherung von 31 Spielplätzen zur Verfügung zu stellen. In der Drs. 19/195 erklärte der Senat, dass die Maßnahmen im April 2008 bei 14 Spielplätzen bereits abgeschlossen waren und bei den meisten anderen Spielplätzen ein Abschluss noch im Sommer 2008 zu erwarten sei.

In diesem Zusammenhang frage ich den Senat:

- 1) Auf welchen Spielplätzen wurden die Maßnahmen bereits in welchem Monat abgeschlossen?*
- 2) Welche Maßnahmen wurden jeweils konkret durchgeführt und in welcher Höhe wurden hierfür Mittel ausgegeben?*
- 3) Auf welchen Spielplätzen wurden die Maßnahmen bis Ende September 2008 aus welchen Gründen noch nicht abgeschlossen und wann werden die jeweiligen Maßnahmen voraussichtlich abgeschlossen sein?*

Siehe Anlage.

- 4) Welche weiteren Spielplätze wurden beziehungsweise werden 2008 aus anderen Mitteln saniert oder neu eingerichtet und in welcher Höhe wurden hierfür Mittel ausgegeben?*

Bezirk	Spielplatz Belegenheit	Investionsmittel (Euro)	Bemerkungen
Hamburg-Mitte	Osterbrook	150.000	
	Sandkampweg	510.000	
	Lerchenstieg	100.000	
	Laeiszstraße	130.000	Bolzplatz
	Rhiemsweg	360.000	2008/2009
	Dringsheide	120.000	2008/2009
	Mokrystraße	210.000	
	Slomanstieg	20.000	
	v. Dratelscher Park	20.000	Spielgeräte, ca. 20% der Gesamtbaukosten
	Luisenhofstieg	40.000	ca. 30% der Gesamtbaukosten
Altona	Friedrichshulder Weg	584.000	274.000 Euro (SIP Spielplätze) + 310.000 Euro aus Aktive Stadtteilentwicklung

Bezirk	Spielplatz Belegenheit	Investionsmittel (Euro)	Bemerkungen
Altona	Sülldorfer Brooksweg	370.000	270.000 Euro (SIP Spielplätze) + 100.000 Euro aus 2007
	Zeiseweg	345.000	195.000 Euro(SIP Spielplätze) + 150.000 Euro in 2009
	Kalenberg	170.000	
Eimsbüttel	Kriegerdankweg	324.000	SIP Spielplätze Planung Sommer 2008 Fertigstellung Frühjahr 2009
	Fruchtalle im Wehberspark	105.000	Planung Sommer 2008 Fertigstellung Ende 2008/Frühjahr 2009
	Eimsbütteler Marktplatz	481.560	Bombenblindgängerverdachtsfläche Freigabe des Kampfmittelräumdienst erst nach Kampfmittelräumung. Es können zurzeit keine weiteren Arbeitsschritte aus haushaltrechtlichen und vergaberechtlichen Gründen beauftragt werden.
	Borkenweg	191.000	Wie vor.
	Beim Schlump/Koopstraße	99.718	Wie vor.
Hamburg-Nord	Borstelreihe Friedrichsberger Straße Schwalbenstraße Lattenkamp Martin-Haller-Ring Langenfort	insgesamt 1,9 Mio.	
	Brombeerweg Damerowsweg Ohlsdorfer Straße Sierichstraße	insgesamt 700.000	Winterhalbjahr 2008/2009 begonnen
Wandsbek	Ersatzbeschaffungen von Spielgeräten auf diversen Spielplätzen	12.000	
	Bezirkssondermittel für Instandsetzungsarbeiten und Spielgeräteersatzbeschaffungen auf diversen Spielplätzen	63.000	
	Bezirkssondermittel für Verbesserung des Spielplatzes Rahlstedter Höhe und Umfeld	40.000	
	Grundüberholung der Spielplätze Piepenbrinkweg und Kreienstieg	260.000	Fertigstellung Ende 2008
Bergedorf	Gewerkschaftsweg	250.000	
	Gersonweg	120.000	
	Hackmackbogen	128.000	
	Kirchwerder Landweg	130.000	
	Ernst-Henning-Straße	120.000	
	Nettelburger Straße	24.000	
	Leuschnerstraße	24.000	

Bezirk	Spielplatz Belegenheit	Investionsmittel (Euro)	Bemerkungen
Bergedorf	Durchdeich	18.000	
	Friedrich-Frank-Bogen (östlich)	8.000	
Harburg	Kalischerstraße	ca. 500.000	ca. 150.000 Euro in 2008 und ca. 350.000 Euro in 2009, Sanierungsgebiet Phönixviertel
	Harburger Rathausplatz	ca. 250.000	

Bezirk	Belegenheit	Investitions- mittel (Euro)	Umgesetzte Maßnahmen Fertigstellung	Geplante Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Begründung für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
Spielplätze im öffentlichen Grün						
Hamburg-Mitte	Grünanlage Blohmspark, Hertogestraße	12.000		Spielgeräte, Geräteboxen		Die örtlichen Beteiligten haben noch nicht abschließend entschieden. Die Bausumme soll ggf. mit Restmitteln aus der benachbarten Maßnahme Dratelscher Park aufgestockt werden. Die Entscheidung wird im Oktober getroffen. Umsetzung der geplanten Maßnahmen bis Frühjahr 2009
	Brack/ Emdersstraße	5.000	Erneuerung Seilbahn, Schaukelreparatur, zwei neue Bänke, Quirly erneuert Bis April 2008		7.000	
	Kornträgergang	5.000	Schwelenumrandung erneuern, Zaunreparatur bzw. Abbau Bis April 2008		1.000	
	Lohhof	5.000	Gehölzrückschnitt, Spielhaus erneuert, drei Wackeltiere, Spasvogelwippe, Fuchsbaurutsche Bis April 2008		5.000	
	Querkamp	10.000	Tennendecke erneuert, Gehölzrückschnitt, Ballfangzaun Bis April 2008		10.000	
	Schleemer Weg	5.000	Reparatur Schaukel und Wippe, Schwelenumrandung tlw. erneuert, Turm mit Rutsche, Wackeltier Bis April 2008		7.500	

Bezirk	Belegenheit	Investitions- mittel (Euro)	Umgesetzte Maßnahmen Fertigstellung	Geplante Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Begründung für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
Hamburg- Mitte	Speckenreye	5.000	Reparatur Schwingboje, zwei Wackeltiere, Drehscheibe; Gehölzrückschnitt, Vogelschar Wippe Bis April 2008		2.000	
	Tweeflunken	5.000	Reparatur TT-Platte; Bolzplatz planiert, ein Bolzplatztor, Wippe, Wackeltier, Dreifachreck, Spielhaus Bis April 2008		7.500	
Altona	Flaßbarg	22.000	Seilbahn, Doppelschaukel, Stufen- Reck und Kreiselscheibe fertig eingebaut August 2008		23.000	
	Gefionstraße	4.000	Hängemattenschaukel eingebaut August 2008		4.500	
	Glücksstedter Weg	24.000	Doppelschaukel, Kletterkombination und ein Stufenreck neu eingebaut, Rasenfußballfeld mit Erdwall als Ballfang neu angelegt August 2008		34.000	Einbau von neuen Toren erst nach Bildung einer belastbaren Grasnarbe. Mehrkosten werden durch Rahmenzuweisung ausgeglichen
	Grünanlage Hessepark, Am Kiekeberg	4.000	Stufenreck und ein Einmannkarussell sind eingebaut August 2008		4.000	

Bezirk	Belegenheit	Investitions- mittel (Euro)	Umgesetzte Maßnahmen Fertigstellung	Geplante Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Begründung für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
	Lisztstraße	5.000	Sechseckkletteranlage, Stehkarussell und eine Doppelschaukel neu eingebaut (gleichzeitige Wiederinbetriebnahme des Traktorschwingers aus Bauhofmitteln) August 2008		17.000	Mehrkosten werden durch Rahmenezuweisung ausgeglichen
	Paulsenplatz	17.000		5-fach Schaukel, Eingangsportale	14.000	Montagebeginn der Fünffachschaukel am 1. Oktober, fertig in der 41. Woche
Eimsbüttel	Am Weiher	1.000	Sandkastenumrandung Bis April 2008		1.000	
	Högenstraße/ Steenwisch	70.000	Anmeldung zur Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst am 22.10.2007. Bürgerbeteiligung vor Ort vom 12.11.2007 bis 16.11.2007. Auswertung der Ergebnisse und Entwurfsbearbeitung mit Kosten- berechnung und behördeninterner Abstimmung bis Mitte Dezember 2007. Vorstellung der Planungs- ergebnisse in den bezirklichen Gremien bis zum 17.12.2007. Aufgrund der fehlenden Freigabe durch den Kampfmittelräumdienst konnten sowohl aus haushalts- rechtlichen als auch aus vergabe- rechtlichen Gründen bis zum Sommer 2008 keine weiteren Arbeitsschritte beauftragt werden.		9.100 €	Spielplatzfläche mit Bescheid vom 10.04.08 vom Kampfmittelräumdienst als Bombenblindgängerverdachts- fläche nach § 1 (4) Kampfmittel-VO eingestuft, Sondierung auf kamp- mittelrelevante Anomalien, am 22.04.08 Auftrag an befähigtes Fachunternehmen. Die Sondierung hat eine abzugrenzende Verdachtsfläche ergeben, die genauer untersucht werden musste. Es wurde bei der Aufgrabung nur Bauschutt und keine Kampfmittel gefunden. Es sind alle Gewerke beauftragt. Die Mittel einschließlich der 22.000 €, die zusätzlich zur Verfügung gestellt wurden sind festgelegt. Zurzeit wird der Spielplatz umgebaut. Die Einweihung ist für Mitte November 08 geplant.

Bezirk	Belegenheit	Investitions- mittel (Euro)	Umgesetzte Maßnahmen Fertigstellung	Geplante Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Begründung für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
Hamburg-Nord	Brombeerweg	25.000		Spielgeräte ergänzen und erneuern, erforderliche Fallschutzflächen überarbeiten		Die Maßnahme wurde in die Gesamtplanung für den Spielplatz Brombeerweg integriert. Das Beteiligungsverfahren wurde Mitte Juli 2008 vor Ort durchgeführt. Die Gesamtmaßnahme ist Ende September 2008 im Regionalausschuss vorgestellt worden. Umsetzung 2009
	Feßlerstraße	6.000	Erweiterung der Fallschutzfläche, Lieferung und Einbau eines Spielgerätes Mai 2008		6.506	
	Wellingsbüttler Landstraße/ Reiterbrücke	3.000	Zirkelscheibe und Stufenreck Bis April 2008		2.912	
Wandsbek	Grünanlage Jenfelder Moorpark, Jenfelder Straße/ Jenfelder Allee	10.000	zwei Spielgeräte beschafft, aufgestellt; ergänzende Maßnahmen durch Regiebetrieb einschl. Materialgestellung Bis April 2008		9.280	
	Jüthornstraße	5.000	ein Spielgeräte beschafft, aufgestellt Bis April 2008		5.615	

Bezirk	Belegenheit	Investitions- mittel (Euro)	Umgesetzte Maßnahmen Fertigstellung	Geplante Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Begründung für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
Bergedorf	Bockhorster Weg, nördl.	17.000	Sprungmatte und Sandkisteneinfassung erneuern, Federtiere, Balancierbalken, Schaukel Juni 2008		22.000	
	Buchenweg - Röprade	10.000	Klettergerät mit Rutsche Doppelschaukel Juni 2008		18.000	
	Friedrich-Frank- Bogen, westl.	10.000	zwei Schaukeln Bis April 2008		6.570	
	Konrad-Veix-Stieg	10.000	Spielgerät mit Rutsche, Kletterturm und Hängebrücke Bis April 2008		10.000	
Harburg	Hausbrucher Straße	40.000	Bolzplatz Die ursprünglich ständig vernässte Spiel- und Sportfläche hat eine Drainage und einen hochwertigen Kunststoffbelag bekommen Mai 2008		85.929	
	Rehrstieg	30.000	Skateboardanlage Von der ehemals umfangreichen Skateranlage waren nur noch wenige befahrbare Reste vorhan- den. Durch die zusätzlichen Haus- haltsmittel konnte eine Halfpipe be- schafft werden, die von den Jugend- lichen sehr gut angenommen wird. Bis April 2008		31.161	
1. Summe		365.000			344.573	

Bezirk	Belegenheit	Investitions- mittel (Euro)	Umgesetzte Maßnahmen Fertigstellung	Geplante Maßnahmen	Ausgaben (Euro)	Begründung für noch nicht abgeschlossene Maßnahmen
Spieplätze außerhalb des öffentlichen Grüns: Waldfläche, Dienstgärten, Privatfläche						
Bergedorf	Waldspielplatz am Luisenhofgymnasium	10.000	Bis Ende April 2008: Verkehrssicherungsmaßnahmen an Alteichen auf verkleinerten Spielfläche, Einbau von Fallsand, Abbau alter Geräte		4.800	Ein Spielhügel wurde fertig gestellt, ein Stangenwald und eine Wetter- schutzhütte sind in Arbeit. Die Spiel- geräteausstattung wird im Herbst 2008 abgeschlossen.
Bergedorf	Waldspielplatz Lohbrügger Wald	10.000	Bis Ende April 2008: Verkehrssicherung an Bäumen, Einbau von Fallsand, Abbau alter Geräte		2.500	Erneuerung eines Reck, Beseitigung von Verkehrssicherheitsmängel am Kletterturm Die Arbeiten sollen im Herbst 2008 abgeschlossen werden.
Bergedorf	Duwockskamp	1.000		Neuer Bankbelag, Wackeltier		Die Mittel wurden bisher von dem Privateigentümer nicht abgefordert.
Hamburg-Mitte	Erhard-Dressel- Bogen	15.000		Neue Spielgeräte, Bank, Palisaden erneuern		Der Zuwendungsantrag wird zurzeit von der SAGA vorbereitet. Die Kosten der gesamten Maßnahme werden von der SAGA auf 25.000 € geschätzt. Die geplanten Maßnahmen sollen nach Freigabe der Investitionsmittel kurzfristig umgesetzt werden.
2. Summe		36.000			7.300	
Gesamt		401.000			351.873	

